

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市宿234番地先配水管改良工事<縦3号幹線>	
事業の場所		東金市宿234番地先~同145番地先	
請負業者名		(有)井出野工業東金営業所	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和4年9月14日	令和5年2月27日
	契約金額	83,600,000円	97,814,200円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ250 L=584.1m φ75 L= 34.2m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=637.6m 50mm L= 44.3m</p>	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ250 L=581.6m φ75 L= 35.0m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=637.6m 50mm L= 44.3m</p>
	契約期間	令和4年9月15日 ~ 令和5年2月28日	変更なし
変更理由		<p>当初設計では、地下水の水位が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、地下水位低下工法は未計上としていたが、現場の水位を掘削溝(底面)より下げなければ既設管の撤去及び新設管の布設が困難であると判断し、地下水位低下工法として簡易ウエルポイント工を追加計上すること及び既設管が蛇行していることから掘削幅(延長約200m)を拡幅すること、また既設管の深さが設計値より深くなっており、土工を増工する必要があることから、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、請負代金額を増額変更するものである。</p>	