

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市上谷845番地先配水管改良工事<縦2号幹線第1工区>		
事業の場所		東金市上谷845番地先~同740番地先		
請負業者名		庄司工業㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)
	契約日	令和4年8月10日	令和5年2月22日	令和5年3月10日
	契約金額	122,650,000円	132,892,100円	133,511,400円
	事業概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ300 L=854.4m イ 給水装置工事 1件 ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=859.0m エ 給水管仮設工事 1件</p>	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ300 L=854.4m イ 給水装置工事 1件 ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=859.0m エ 給水管仮設工事 1件</p>	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ300 L=852.8m イ 給水装置工事 1件 ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=865.1m エ 給水管仮設工事 1件</p>
	契約期間	令和4年8月11日 ~ 令和5年3月10日	変更なし	変更なし
	変更理由		<p>当初設計では、地下水の水位が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、地下水位低下工法は未計上としていたが、現場の水位を掘削溝(底面)より下げなければ既設管の撤去及び新設管の布設が困難であると判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、地下水位低下工法として簡易ウエルポイント工を追加計上し、請負代金額を増額変更するものである。</p>	<p>本工事を進めていくうえで、地元調整(水田所有者)と、関連工事の影響により施工条件が変わったため、使用材料の追加をする必要があると判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、施工条件を変更し、請負代金を増額変更するものである。</p>