

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市上谷740番地先配水管改良工事<縦2号幹線第2工区>			
事業の場所		東金市上谷740番地先～同848番地先			
請負業者名		(株)小松土建			
契約内容	区分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和4年8月10日	令和5年3月9日	令和5年3月22日	
	契約金額	150,480,000円	変更なし	160,250,200円	
	事業概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=611.1m、φ250 L= 26.9m、φ150 L= 8.3m、φ75 L= 58.0m</p> <p>イ 給水装置工事 10件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=627.9m、150mm L=53.3m、100mm L= 26.5m、50mm L=79.8m</p> <p>エ 給水管仮設工事 10件</p>	変更なし	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=611.9m、φ250 L= 30.3m、φ150 L= 8.3m、φ75 L= 58.1m</p> <p>イ 給水装置工事 10件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=627.9m、150mm L=53.3m、100mm L= 26.5m、50mm L=79.8m</p> <p>エ 給水管仮設工事 10件</p>	
	契約期間	令和4年8月11日 ～ 令和5年3月10日	令和4年8月11日 ～ 令和5年3月22日	変更なし	
	変更理由	<p>当初設計では、一部施工区間を夜間車両通行止による施工で予定していたが、地元との調整により昼間車両通行止に変更する区間が発生したことで、循環バス(東金市)との協議に期間を要したことから、工期末を延長するものである。</p>		<p>当初設計では、地下水の水位が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、地下水低下工法は未計上としていたが、現場の水位を掘削溝(底面)より下げなければ既設管の撤去及び新設管の布設が困難であると判断し、地下水低下工法として簡易ウェルポイント工を追加計上すること及び既設管の深さが設計値より深くなっており、土工を増工する必要があることから、工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、請負代金を増額変更するものである。</p>	