

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市山田1153番地先配水管移設工事<道路改良事業関連>その2		
事業の場所		東金市山田1153番地先～同1152番地先		
請負業者名		(有)山田建設		
契約の内容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和4年1月18日	令和4年3月24日	令和4年5月19日
	契約金額	6,072,000円	変更なし	6,449,300円
	事業概要	<p>本工事は、山武土木事務所発注の道路改良工事に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>1 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=10.0m</p> <p>2 配水管仮設工事 呼び径100mm L=45.0m</p>	変更なし	<p>本工事は、山武土木事務所発注の道路改良工事に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>1 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=9.7m</p> <p>2 配水管仮設工事 呼び径100mm L=49.6m</p>
	契約期間	令和4年1月19日 ～ 令和4年3月25日	令和4年1月19日 ～ 令和4年5月20日	変更なし
	変更理由		<p>鋳鉄管類の塗装メーカーの不適切行為により、一部工事材料の納入が遅延し、工期内完成が困難となったことから工期末を延長するものである。</p>	<p>当初設計では、過大計上を回避するため、仮設配管を露出配管として設計していたが、民家の出入り口で車両通行の妨げとなることから埋設配管への変更が必要であると判断し、建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、仮設管理設に伴う掘削範囲の拡大及び舗装本復旧範囲の増加を追加計上し、請負代金を増額変更するものである。</p>